

## **Reunió prèvia a les obres de l'escola Mar Bella 04.06.2018**

### **Assistents**

Escola: Montse Claverol, Àngels Mata i Carme Roy.  
Consorti: Toni  
Dragados: Jose Ramón Garcés, Mercè Casals  
AMPA: Pere Ponsatí, Marçal Castro

El calendari d'obra que es presenta és juny 2018 - setembre 2019, amb una durada total estimada de 15 mesos d'obra.

Es planteja començar simultàniament l'obra dels 2 nous edificis B i C (gimnàs i aules). Alhora també es vol actuar en la reforma de l'edifici A (aules actuals), treballant per zones per tal d'afectar el mínim el funcionament de l'escola.

Es planifica que durant els 2 períodes de vacances d'estiu que hi haurà obres (estiu 2018 i estiu 2019) es treballarà de manera més intensa en la reforma de l'edifici actual (edifici A), aprofitant que no hi ha activitat escolar. També les vacances de Nadal i setmana santa es volen aprofitar en aquest sentit.

Treballs previstos per Dragados per aquest estiu a l'edifici A (aules actuals): una part del nou menjador i el nou accés al centre, sense afectar el despatx de direcció i sala de mestres; també vol actuar en l'escala situada entre els edificis A i B, on hi haurà el nou ascensor; i iniciar les noves instal·lacions que es puguin executar sense afectar el funcionament de l'edifici.

Dragados presenta un plànol d'implantació on es veu la ocupació de part del pati, i de pràcticament la totalitat de la plaça Bernat Calbó. També plantegen la col·locació d'una grua torre dins el pati, i no descarten més endavant un muntacàrregues. La implantació manca ser validada pel districte.

Dragados demanarà al districte treballar de les 7:00h a 19:30h entre setmana i els dissabtes.

L'escola demana posposar la ocupació del pati fins la finalització de classes i la festa de final de curs, és a dir, fins més enllà del 22 de juny. També reclama que s'estudiï de forma urgent la ubicació del conserge, i el nou accés a l'escola mentre durin les obres.